

Πρωτόκολλο Επιθεώρησης

Δοκιμή Στεγανότητας Για σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης σύμφωνα με

DIN EN 1264-4

Στοιχεία Έργου

Διεύθυνση Έργου:

Ιδιοκτήτης Έργου:

Εγκαταστάτης:

Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων Bramus:

Είδος και Διάμετρος Σωλήνα:

Ημερομηνία Εγκατάστασης Συστήματος:

Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας:

Απαιτήσεις και Μέθοδος Δοκιμής

-Η στεγανότητα των κυκλωμάτων θέρμανσης της ενδοδαπέδιας εγκατάστασης εξασφαλίζεται μέσω δοκιμής πίεσης **πριν την έκχυση της τσιμεντοκονίας**.

-Η δοκιμή στεγανότητας μπορεί να γίνει με **νερό ή συμπιεσμένο αέρα**.

-Η πίεση δοκιμής πρέπει να είναι **διπλάσια της ονομαστικής πίεσης λειτουργίας**, αλλά τουλάχιστον **6 bar**.

-Για δοκιμή με αέρα, η **μέγιστη διάρκεια** της δοκιμής δεν πρέπει να ξεπερνά τις **48 ώρες**.

Τεχνικά Στοιχεία

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: bar
- Πίεση δοκιμής: bar
- Διάρκεια φόρτισης: ώρες

Αποτέλεσμα:

Η στεγανότητα επιβεβαιώθηκε. ☐

Δεν παρατηρήθηκαν μόνιμες παραμορφώσεις σε κανένα εξάρτημα. ☐

Παρατηρήσεις:.....

Υπογραφές / Επιβεβαιώσεις

Τοποθεσία/Ημερομηνία:

Ιδιοκτήτης/Εντολέας
(σφραγίδα/υπογραφή)

Επιβλέπων Μηχανικός
(σφραγίδα/υπογραφή)

Τεχνικός Εγκαταστάτης
(σφραγίδα/υπογραφή)

Το παρόν έντυπο να αποσταλεί με e-mail, το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ελέγχου, στην παρακάτω διεύθυνση: info@bramus.gr